

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КРУПАЊ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПБрој:404-50/2015
16.06.2016.године
К р у п а њ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) председник Општине Крупањ, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА БРОЈ 404-50/2015

1. Наручилац Општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2 је одлучила да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преко реке Ликодре у ул. 26.септембар, број 404-50/2016, закључен 05.02.2016.године, у делу који се односи на рок за завршетак радова, тако да рок за завршетак радова уместо 10.06.2016.године буде 30.06.2016.године.

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је извођење радова на изградњи 2 моста- моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преко реке Ликодре у ул. 26.септембар у Крупању, предметни радови се изводе по пројектно техничкој документацији и по предмеру и предрачуну радова наведених у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 - радови на изградњи мостова

3. Првобитна вредност Уговора износи 35.706.929,00динара.

4. Вредност уговора се не мења.

5. Разлог за измену уговора је захтев извођача радова за продужење рока број 326 од 31.05.2016.године, у складу са чланом 6. став 1. и 2.Уговора о извођењу радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преко реке Ликодре у ул. 26.септембар, број 404-50/2016 од 05.02.2016.године. Наиме, у захтеву за продужење рока је наведено да је уговорени рок за извођење радова на оба моста 100 дана, да су се појавиле околности на које се није могло утицати-у марту и априлу је више од 20 дана било са обилним падавинама услед чега није било могуће радити на већини позиција што је евидентирано у грађевинском дневнику. Такође, после израде пројекта регулације корита реке Ликодре изведени су радови на уређењу корита у градској зони у режији „Србијавода“, па су промењени услови на терену што је изискивало израду измене пројекта регулације према стању на терену за које је урађен пројекат од стране Института за путеве. Разматрајући достављени захтев извођача радова, а због отежаних услова извођења радова, одобрен је продужетак рока за 20 дана.

6. Анекс Уговора о јавној набавци радова на изградњи моста преко реке Богоштице на путу Л-6 Крупањ-Томањ и моста преко реке Ликодре у ул. 26.септембар, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

